

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Záverečná	Poradové číslo monitorovacej správy:	4	Monitorované obdobie:	26. 3. 2020 - 3. 8. 2022
----------------------------------	-----------	---	---	------------------------------	--------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza	Kód ITMS2014+:	302041M943
Prijímateľ:	36672254 (IČO) - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)		
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	IROP-PO4-SC421-2017-19

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 - 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

6 - 06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

- 6.2 - 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
 - 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Námestovo	Breza

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt je v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.
Identifikácia príspevku k princípu TUR:

- Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
- Podpora prispôbovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika

Súbor činností plánovaných v rámci hlavnej aktivity projektu je plne v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky:

- preukázateľné investície do verejnej infraštruktúry a zlepšenie prístupu obyvateľstva k nej;
 - vybudovanie splaškovej kanalizácie a napojenie obyvateľstva na kanalizáciu.
-

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o EP a Rady č.1303/2013.

Aktivity projektu sú v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien.

Pri realizácii projektu bude rešpektovaná rovnosť mužov a žien, a to v rámci dodávateľských vzťahov, v rámci zamestnaneckých vzťahov, priamych aj nepriamych konečných užívateľov projektu a pod.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o EP a Rady č.1303/2013.

Projekt prispieva k eliminácii diskriminácie a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v prístupe k verejnej infraštruktúre.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Predmetom projektu neboli aktivity, ktoré by boli primárne zamerané na rovnosť mužov a žien a na predchádzanie diskriminácie.

Pri realizácii projektu bola rešpektovaná rovnosť mužov a žien, a to v rámci dodávateľských vzťahov, v rámci zamestnaneckých vzťahov, priamych aj nepriamych konečných užívateľov projektu a pod.

Projekt prispel k eliminácii diskriminácie a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v prístupe k verejnej infraštruktúre.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Budovanie verejnej kanalizácie	Nie	P0171 - Počet km vybudovanej kanalizačnej siete	UR	Nie	km	0,9574	0,9208	96,1771	0,9208	96,1771
Poznámky k aktivite Budovanie verejnej kanalizácie		<p>Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prebehlo dňa 31.5.2021, čo znamená začiatok realizácie predmetnej hlavnej aktivity. Práce na stavbe pokračovali v súlade so zápsmi v stavebnom denníku. Z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok boli práce pozastavené dňa 20.12.2021, o čom zhotoviteľ informoval objednávateľa listom zo dňa 10.1.2022. Dňa 22.2.2022 boli práce opätovne obnovené, o čom informoval zhotoviteľ objednávateľa listom dňa 24.2.2022.</p> <p>Dňa 30.5.2022 požiadal Prijímateľ Poskytovateľa Žiadosťou o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP o posun harmonogramu (predložené cez VKV33673), po výzve na doplnenie bola žiadosť upravená a doplnená (predložené cez VKV35386).</p> <p>Žiadosť o predĺženie harmonogramu do 08/2022 vyvstala z potreby zhotoviteľa - predĺženie o obdobie, počas ktorého sa práce nemohli objektívne realizovať. Poskytovateľ uvedenú zmenu schválil.</p> <p>Dňa 3.8.2022 bola stavba ukončená, čo preukazujeme dokladom: Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Dňa 31.10.2022 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Jednotlivé dĺžky kanalizácie (výmery rozdelené podľa stoky), ktoré boli realizované v rámci tohto projektu definuje Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Kanalizácia bola vybudovaná v celkovej dĺžke 920,81 metrov. Na základe finálneho skutkového zamerania stavby pri prevzatí stavby boli zaznamenané odchýlky: stoka A nebola realizovaná a stoka A.1 bola realizovaná v kratšej dĺžke. Celková odchýlka od hodnoty cieľového MUP0171 je v rozmedzí do 5 %.</p>								
Budovanie verejnej kanalizácie	Nie	P0714 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	PraN, UR	Áno	EO	256	0	0,0000	0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Budovanie verejnej kanalizácie		<p>Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prebehlo dňa 31.5.2021, čo znamená začiatok realizácie predmetnej hlavnej aktivity. Práce na stavbe pokračovali v súlade so zápsmi v stavebnom denníku. Z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok boli práce pozastavené dňa 20.12.2021, o čom zhotoviteľ informoval objednávateľa listom zo dňa 10.1.2022. Dňa 22.2.2022 boli práce opätovne obnovené, o čom informoval zhotoviteľ objednávateľa listom dňa 24.2.2022.</p> <p>Dňa 30.5.2022 požiadal Prijímateľ Poskytovateľa Žiadosťou o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP o posun harmonogramu (predložené cez VKV33673), po výzve na doplnenie bola žiadosť upravená a doplnená (predložené cez VKV35386).</p> <p>Žiadosť o predĺženie harmonogramu do 08/2022 vyvstala z potreby zhotoviteľa - predĺženie o obdobie, počas ktorého sa práce nemohli objektívne realizovať. Poskytovateľ uvedenú zmenu schválil.</p> <p>Dňa 3.8.2022 bola stavba ukončená, čo preukazujeme dokladom: Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Dňa 31.10.2022 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Jednotlivé dĺžky kanalizácie (výmery rozdelené podľa stoky), ktoré boli realizované v rámci tohto projektu definuje Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Kanalizácia bola vybudovaná v celkovej dĺžke 920,81 metrov. Na základe finálneho skutkového zamerania stavby pri prevzatí stavby boli zaznamenané odchýlky: stoka A nebola realizovaná a stoka A.1 bola realizovaná v kratšej dĺžke. Celková odchýlka od hodnoty cieľového MUP0171 je v rozmedzí do 5 %.</p>								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0171 - Počet km vybudovanej kanalizačnej siete	UR	Nie	km	Súčet	0,9574	0,9208	96,1771	0,9208	96,1771
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0171	Merateľný ukazovateľ bol naplnený na 96,17 %, odchýlka do 5 % od cieľového merateľného ukazovateľa bola spôsobená tým, že časť kanalizácie nebola realizovaná zo zdrojov EŠIF. Výmera - viď geodetické zameranie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a kolaudačné rozhodnutie.								
P0714 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	PraN, UR	Áno	EO	Súčet	256	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0714	Predmetný merateľný ukazovateľ nebol naplnený pri ukončení realizácie projektu. Kolaudačné rozhodnutie k užívaniu stavby nadobudlo právoplatnosť 31.10.2022. Jednotlivé osoby sa budú napájať do vybudovanej kanalizačnej siete postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov. Prijímateľ naplní ukazovateľ najneskôr do predloženia následnej monitorovacej správy č. 1.								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	173 871,19 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	143 170,19 €
---	--------------	--	--------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Budovanie verejnej kanalizácie	5.2021	5.2021	8.2022	8.2022	232 625,33	173 871,19	58 754,14	143 170,19
Podporné aktivity	3.2020		11.2022		4 353,44	0,00	4 353,44	0,00
Spolu:					236 978,77	173 871,19	63 107,58	143 170,19

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
---	--------	--	--------	---	--------

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Prijímateľ majetok nadobudnutý z NFP nepreviedol na tretiu osobu, neprenajal tretej osobe, nezažal akýmkoľvek právom tretej osoby, nezažal záložným právom v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

V mesiaci máj 2021 začala skutočná realizácia prác. Stavebné práce boli realizované odo dňa odovzdania staveniska v súlade so zápismi v stavebnom denníku, počas nevyhovujúcich klimatických podmienok boli práce pozastavené a znovuspustené, o čom Prijímateľ informoval Poskytovateľa. Práce boli odovzdané 3.8.2022, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31.10.2022.

Prijímateľ reagoval na všetky vzniknuté situácie počas celého monitorovaného obdobia neodkladne a s odbornou starostlivosťou tak, aby tieto neohrozili plynulú implementáciu projektu a aby bol dodržaný celkový časový harmonogram v zmysle výzvy a riadiacej dokumentácie.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Irelevantné

Publicita projektu

Prijímateľ zabezpečuje informovanie a komunikáciu o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu na stránke Prijímateľa: <https://www.ovs.sk/index.php/projekty-eu/irop-breza>

Prijímateľ zabezpečil po začatí fyzickej realizácie aktivít projektu umiestnenie plagátu s podrobnými informáciami o projekte na mieste realizácie projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu. Plagát je umiestnený na viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu.

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	Identifikátor (IČO):	36672254
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Marián Kaluža	Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín	marian_kaluza@ovs.sk	+421905850612

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu
2	Konečný rozpočet projektu
3	Publicita projektu - web stránka a miesto realizácie projektu
4	Fotodokumentácia dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy - predložené v žop (viď poznámka ITMS)
5	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
6	Geodetické zameranie - skutočný stav dĺžky kanalizácie
7	Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
8	Poistná zmluva, doklad k úhrade poistnej sumy
9	Zaraďovacie protokoly do majetku
10	Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov
11	DOPLNENIE_výkresy geodetického zamerania
12	DOPLNENIE_Čestné vyhlásenie k overeniu PPP a k majetkovo-právnym vzťahom
13	DOPLNENIE_Zjednodušená finančná analýza

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Ing. Ján Banovčan	36672254 (IČO) - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
.....	Ing. Jozef Revaj	36672254 (IČO) - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.